



Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

AMPLIAÇÃO CENTRO DE SAÚDE

| Item | Descrição das Etapas | ETAPAS | | | | | |
|------|-------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | VALOR | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$2.733,54 | 100,00% | | | | |
| 2 | INFRAESTRUTURA | R\$4.424,22 | 100,00% | | | | |
| 3 | SUPERESTRUTURA | R\$7.288,38 | 50,00% | 50,00% | | | |
| 4 | PAREDES E PAINÉIS | R\$9.863,49 | | 80,00% | 20,00% | | |
| 5 | COBERTURA | R\$13.203,67 | | 30,00% | 70,00% | | |
| 6 | ESQUADRIAS | R\$18.757,16 | | | | 50,00% | 50,00% |
| 7 | FORRO | R\$5.733,86 | | | 50,00% | 50,00% | |
| 8 | REVESTIMENTO DE PAREDES | R\$8.174,02 | | | 50,00% | 50,00% | |
| 9 | PISOS | R\$7.008,83 | | | | 50,00% | 50,00% |
| 10 | PINTURA | R\$4.371,73 | | | | 25,00% | 75,00% |
| 11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | R\$2.192,12 | | 30,00% | 20,00% | 25,00% | 25,00% |
| 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS | R\$12.031,88 | | 20,00% | 20,00% | 30,00% | 30,00% |
| 13 | LOUÇAS E METAIS | R\$3.998,12 | | | | 40,00% | 60,00% |
| 14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R\$229,18 | | | | | 100,00% |
| | TOTAIS | R\$100.010,20 | R\$12.089,51 | R\$17.787,56 | R\$20.498,99 | R\$26.686,71 | R\$22.947,43 |
| | TOTAL GERAL | | | | | | R\$ 100.010,20 |

Santa Cruz da Conceição, 26 de outubro de 2018.

PEDRO FIGUEIREDO DE LIMA
Engenheiro Civil
CREA: 5069543194