



Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição
Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: Construção da Cobertura da Quadra do Conjunto Habitacional Ângela Maria Remédio Capodifoglio

Item	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS	VALOR	ETAPAS		
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$20.858,42	20.858,42	0,00	0,00
2	FUNDAÇÕES	R\$29.527,39	29.527,39	0,00	0,00
3	SUPERESTRUTURA	R\$227.131,50	68.139,45	158.992,05	0,00
4	COBERTURA	R\$66.140,80			66.140,80
5	PINTURA	R\$36.411,00			36.411,00
	TOTAIS	R\$380.069,11	R\$118.525,26	R\$158.992,05	R\$102.551,80
		%	31,19%	41,83%	26,98%
		% ACUM.	31,19%	73,02%	100,00%
	TOTAL GERAL				R\$ 380.069,11

Observações:

1. A obra será toda subsidiada com recursos Municipais;
2. A liberação das parcelas ocorrerá conforme laudo de recebimento de cada relatório de medição, devidamente assinada por responsável do Departamento de Engenharia e Projetos, devendo a licitante vencedora observar o disposto na CAT 162 (nota fiscal eletrônica), da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, sob pena de não recebimento.
3. O pagamento será realizado 30 (trinta) dias após a entrega dos relatórios e trabalhos efetuados, de acordo com as ações descritas no cronograma físico-financeiro e ficará sujeito a análise e aprovação do órgão conveniente

Tiago Fantin da Costa
Engenheiro Civil
CREA: 5069363927