



Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição
Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: EXECUÇÃO DE ALAMBRADO COM MOURÕES DE CONCRETO EM IMÓVEL PÚBLICO.

Item	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS	VALOR	ETAPAS	
			1º MÊS	2º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA	R\$ 1.455,68	100%	
1.2	LOCAÇÃO PARA MUROS, CERCAS E ALAMBRADOS	R\$ 145,23	100%	
2	CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO			
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	R\$ 172,65	100%	
2.2	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	R\$ 4.517,73	80%	20%
2.3	CONCRETO USINADO, FCK=20 MPA	R\$ 3.445,23	80%	20%
2.4	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500 MPA	R\$ 1.055,09	80%	20%
2.5	LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO	R\$ 566,26	80%	20%
2.6	CERCA EM TELA DE AÇO GALVANIZADO DE 2", MONTANTES EM MOURÕES DE CONCRETO COM PONTA INCLINADA E ARAME FARPADO	R\$ 23.743,26	25%	75%
TOTAIS		R\$35.101,13	R\$15.376,83	R\$19.724,31
		%	43,81%	56,19%
		% ACUM.	43,81%	100,00%
TOTAL GERAL				R\$ 35.101,13

Observações:

1. A obra será executada em sua totalidade com verba do tesouro municipal.
2. A liberação das parcelas ocorrerá conforme laudo de recebimento de cada relatório de medição, devidamente assinada por responsável do Departamento de Engenharia e Projetos, devendo a licitante vencedora observar o disposto na CAT 162 (nota fiscal eletrônica), da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, sob pena de não recebimento.
3. O pagamento será realizado 30 (trinta) dias após a entrega dos relatórios e trabalhos efetuados, de acordo com as ações descritas no cronograma físico-financeiro e ficará sujeito a análise e aprovação do órgão conveniente

Pedro Figueiredo de Lima
Engenheiro Civil
CREA: 5069543194