



Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição
Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - PORTE 01

Item	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS	VALOR	ETAPAS (30 dias)											
			1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA	4ª ETAPA	5ª ETAPA	6ª ETAPA	7ª ETAPA	8ª ETAPA	9ª ETAPA	10ª ETAPA	11ª ETAPA	12ª ETAPA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 178.175,87	40,0%	20,0%	20,0%	20,0%								
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 80.418,39	73,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%		
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 32.880,04	60,0%	30,0%	10,0%									
4	ESTRUTURAS	R\$ 394.648,14		25,0%	25,0%	20,0%	15,0%	15,0%						
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 104.342,17		15,0%	15,0%	20,0%	20,0%	20,0%	10,0%					
6	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 42.932,87					20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%			
7	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 48.332,42					20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%			
8	VIDROS E ESPELHOS	R\$ 2.590,96										50,0%	50,0%	
9	COBERTURA	R\$ 91.342,23				30,0%	30,0%	40,0%						
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 49.016,68		15,0%	25,0%	25,0%	25,0%	10,0%						
11	TETOS E FORROS	R\$ 25.115,17				25,0%	25,0%	25,0%	25,0%					
12	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$ 146.513,93			10,0%	15,0%	35,0%	15,0%	20,0%	5,0%				
13	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 201.018,41					50,0%	15,0%	15,0%	20,0%				
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 47.060,38							35,0%	25,0%	25,0%	15,0%		
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 123.536,75							35,0%	35,0%	15,0%	15,0%		
16	OUTRAS INSTALAÇÕES	R\$ 93.233,48							10,0%	30,0%	30,0%	30,0%		
17	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	R\$ 48.747,68									30,0%	30,0%	20,0%	20,0%
18	APARELHOS ELÉTRICOS	R\$ 26.513,33								10,0%	35,0%	30,0%	25,0%	
19	PINTURA	R\$ 94.233,82									20,0%	20,0%	60,0%	
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 30.295,98												100,0%
TOTAIS		R\$1.860.948,70	R\$ 149.703,80	R\$ 169.577,60	R\$ 182.554,65	R\$ 205.758,51	R\$ 298.455,98	R\$ 200.578,47	R\$ 165.866,51	R\$ 153.819,32	R\$ 121.681,99	R\$ 98.692,71	R\$ 74.213,64	R\$ 40.045,52
		%	8,04%	9,11%	9,81%	11,06%	16,04%	10,78%	8,91%	8,27%	6,54%	5,30%	3,99%	2,15%
		% ACUM.	8,04%	17,16%	26,97%	38,02%	54,06%	64,84%	73,75%	82,02%	88,56%	93,86%	97,85%	100,00%
TOTAL GERAL														R\$ 1.860.948,70

Santa Cruz da Conceição, 07 de fevereiro de 2025.

LEANDRO CHINAGLIA

Diretor do Depto. de Engenharia e Projetos e Obras

PEDRO FIGUEIREDO DE LIMA

Engenheiro Civil - CREA/SP 5069543194

Departamento de Engenharia e Projetos