



Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição
Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO EXTERNA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (C.R.A.S.) DE SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

Item	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS	ETAPAS (15 dias)			
		VALOR	1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.499,03	100,00%		
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 4.803,26	50,00%	50,00%	
3	GRADIL FECHAMENTO	R\$ 34.267,09		75,00%	25,00%
4	PISO	R\$ 9.573,88		50,00%	50,00%
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 7.676,55		100,00%	
TOTAIS		R\$59.819,81	R\$5.900,66	R\$40.565,44	R\$ 13.353,71
		%	9,86%	67,81%	22,32%
		% ACUM.	9,86%	77,68%	100,00%
TOTAL GERAL					R\$ 59.819,81

Santa Cruz da Conceição, 15 de janeiro de 2025.

CARLOS EDUARDO ARANHA DE ALBUQUERQUE
Prefeito Municipal

PEDRO FIGUEIREDO DE LIMA
Engenheiro Civil - CREA/SP 5069543194
Departamento de Engenharia e Projetos