



Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição
Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

Item	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS	ETAPAS			
		VALOR	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				
1.1	PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E REQUADRO EM METALON	R\$ 3.336,48	100%		
1.2	LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DE ÁREA PAVIMENTADA PARA VEÍCULO E PEDESTRE	R\$ 3.723,25			100%
1.3	VARRIÇÃO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO	R\$ 13.223,96	35%	35%	30%
1.4	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	R\$ 107.717,53	35%	35%	30%
1.5	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	R\$ 748.015,38	35%	35%	30%
TOTAIS		R\$876.016,61	R\$307.471,39	R\$304.134,91	R\$264.410,31
		%	35,10%	34,72%	30,18%
		% ACUM.	35,10%	69,82%	100,00%
TOTAL GERAL					R\$ 876.016,61

Observações:

1. A obra contempla convênio entre o Município e o Governo do Estado de São Paulo.
2. A liberação das parcelas ocorrerá conforme laudo de recebimento de cada relatório de medição, devidamente assinada por responsável do Departamento de Engenharia e Projetos, devendo a licitante vencedora observar o disposto na CAT 162 (nota fiscal eletrônica), da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, sob pena de não recebimento.
3. O pagamento será realizado 30 (trinta) dias após a entrega dos relatórios e trabalhos efetuados, de acordo com as ações descritas no cronograma físico-financeiro e ficará sujeito a análise e aprovação do órgão convenente

PEDRO FIGUEIREDO DE LIMA
Engenheiro Civil - CREA/SP 5069543194
Departamento de Engenharia e Projetos e Obras